

NUMERO DO CONTRATO	OBJETO	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTRATADO	DATA DO CONTRATO	VENCIMENTO	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR ATUAL	MEDIDO	SALDO A MEDIR
011/2023	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Povoado Lagoa Bonita, Zona Rural do município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.	PAVIMENTAÇÃO LAGOA BONITA	202.265,66	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	16/01/2023	15/01/2024	0,00%	202.265,66	-	202.265,66
052/2022	Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, na sede do Município	REFORMA DO TANCREDO NEVES	461.950,72	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2022	13/07/2023	0,00%	667.833,28	667.833,28	-
78/2022	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos no Assentamento Nossa Senhora da Conceição (Saída do Pov. Aningas), Zona Rural de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO), conforme Contrato de Repasse OGU nº 913175/2022 – Operação 1076016-15 – Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.	PAVIMENTAÇÃO EM ANINGAS					0,00%	-	-	-
77/2022	Execução dos serviços de REFORMA da Praça do Povoado Angico - Zona Rural de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO), conforme plano de trabalho nº 09032021-2-013827 - Ministério da Economia.	REFORMA DA PRAÇA DO ANGICO	226.683,15	KRM MULTISERVICE LTDA	09/09/2022	08/09/2023	52,84%	256.003,12	135.269,87	113.812,26
94/2023	Execução dos serviços REMANESCENTES de REFORMA da Praça do Povoado Angico - Zona Rural de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO), conforme plano de trabalho nº 09032021-2-013827 - Ministério da Economia.	REFORMA DA PRAÇA DO ANGICO	135.397,22	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA			56,42%	135.397,22	76.392,84	59.004,38
80/2022	Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO GRANITICA em diversas ruas, na SEDE do município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	PAV DE RUAS DIVERSAS 1ª ETAPA	332.244,03	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	07/10/2022	06/10/2023	98,28%	332.244,03	326.544,34	5.699,69
84/2022	Execução dos serviços de reforma e reurbanização da Avenida Manoel Venâncio Cunha, no Bairro Novo Horizonte, Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.	REFORMA DA AV. OESTE	157.108,95	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	03/11/2022	03/11/2023	94,19%	194.385,21	183.089,60	11.295,61
85/2022	Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO GRANITICA em diversas ruas (2ª ETAPA), na SEDE do município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.	PAV DE RUAS DIVERSAS 2ª ETAPA	600.870,70	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	07/11/2022	07/11/2023	92,25%	600.870,70	554.279,37	46.591,33
88/2022	Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Edilton Oliveira da Silva, localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	REFORMA DA EDITON DE OLIVEIRA	537.518,26	KRM MULTISERVICE LTDA	30/11/2022	30/11/2023	23,89%	537.518,26	128.386,42	409.131,84
121/2023	Execução dos serviços REMANESCENTES de reforma e ampliação da Escola Municipal Edilton Oliveira da Silva, localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	REFORMA DA EDITON DE OLIVEIRA	559.168,12	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	30/11/2023		0,00%	559.168,12		
89/2022	Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Leônicio Ribeiro, localizada no Povoado Tanque de Pedra - Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	REFORMA DA LEÔNICIO RIBEIRO	350.896,85	KRM MULTISERVICE LTDA	30/11/2022	30/11/2023	27,74%	514.800,84	142.827,53	371.973,31
95/2023	Execução dos serviços REMANESCENTES de reforma e ampliação da Escola Municipal Leônicio Ribeiro, localizada no Povoado Tanque de Pedra - Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	REFORMA DA LEÔNICIO RIBEIRO	371.838,73	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2023	30/06/2024	91,13%	371.838,73	338.865,13	32.973,60
94/2022	Execução dos serviços de engenharia para confecção, instalação e montagem de Mobiliários Urbanos em praças e canteiros na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.	MOBILIÁRIO URBANO	385.909,44	SIGMA MAC LTDA	08/12/2022	08/12/2023	0,00%	385.909,44		243.372,54
96/2022	Execução dos serviços de constituição de uma creche, na Zona Urbana do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	CRECHE DO JOVIANO	1.107.106,63	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	13/12/2022	13/12/2023	89,75%	1.314.771,39	1.180.038,56	134.732,83
97/2022	Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Hermes Fontes, no Povoado São Clemente, na Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	REFORMA DA HERMES FONTES	353.126,10	KRM MULTISERVICE LTDA	13/12/2022	13/12/2023	23,80%	472.077,25	112.343,11	359.734,14
96/2023	Execução dos serviços REMANESCENTES de reforma e ampliação da Escola Municipal Hermes Fontes, no Povoado São Clemente, na Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	REFORMA DA HERMES FONTES	359.734,17	ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI	03/07/2023	03/07/2024	64,99%	419.234,89	272.442,15	146.792,74
95/2022	Execução dos serviços para a manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversos logradouros (2ª etapa) do Município de Nossa Senhora da Glória.	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	380.497,50	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	12/12/2022	12/12/2023	73,84%	380.497,50	280.953,70	99.543,80

NUMERO DO CONTRATO	OBJETO	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTRATADO	DATA DO CONTRATO	VENCIMENTO	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR ATUAL	MEDIDO	SALDO A MEDIR
022/2023	Execução dos serviços de construção de 01 (uma) Praça do Loteamento Bela Vista, na zona urbana do município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.	PRAÇA DO BELA VISTA	318.848,95	SIGMA MAC LTDA	31/01/2023	31/01/2024	90,71%	362.429,77	328.771,28	33.658,49
018/2022	Execução de obras de Pavimentação de ruas no bairro Nova Brasília e ruas diversas.	PAV. DE RUAS DO BAIRRO NOVA BRASÍLIA	513.899,51	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	16/02/2022	15/02/2024	100,00%	513.899,51	513.899,51	-
068/2021	Execução das Obras de Construção da quadra Poliesportiva do Povoado Tanque de pedra em Nossa Senhora da Glória.	QUADRA DO TANQUE DE PEDRAS	622.839,57	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	02/09/2021	02/09/2022	Rescisão publicado em 10/02/2023	Rescisão publicado em 10/02/2024		Rescisão publicado em 10/02/2025
84/2023	Execução das Obras de Construção da quadra Poliesportiva do Povoado Tanque de pedra em Nossa Senhora da Glória.		909.850,93	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	24/05/2023	24/05/2024	32,28%	909.850,93	293.743,51	616.107,42
012/2023	Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família do Centro, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.	REFORMA DO SESP	300.936,90	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	21/03/2023	21/03/2024	93,04%	385.177,30	358.379,82	26.797,48
133/2023	Contratação de empresa especializada para construção da praça e reforma da quadra poliesportiva localizado no assentamento Fortaleza no município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Projeto Básico.	PRAÇA DA FORTALEZA	150.360,47	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	04/12/2023	04/12/2024	0,00%	150.360,47		150.360,47
119/2023	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição do município de Nossa Senhora da Glória/SE	INFRAESTRUTURA DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	414.268,26	MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2023	22/03/2024	54,98%	498.146,57	273.862,84	224.283,73
112/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia no fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada (Galpão), inclusive projetos no novo Parque de Exposições - Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória.	GALPÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	499.690,06	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	17/08/2023	17/08/2024	79,40%	499.690,06	396.729,12	102.960,94
111/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da PASSAGEM MOLHADA do Povoado Melancia - Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	PASSAGEM MOLHADA DA MELANCIA	134.112,94	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	10/08/2023	10/08/2024	100,00%	134.112,94	134.112,94	-
97/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.649.316,65	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	10/07/2023	10/07/2024	0,00%	1.649.316,65		1.649.316,65
91/2023	Aquisição de concreto usinado, incluindo transporte e descarga no município de Nossa Senhora da Glória/SE.	CONCRETO USINADO	257.502,50	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26/06/2023	26/06/2024	49,55%	257.502,50	127.602,18	129.900,32
87/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de obra de pavimentação no Assentamento Antonio Alves Feitosa - Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	PAV DO ASSNT. ANTÔNIO ALVES	450.894,03	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	30/05/2023	30/05/2024	97,48%	562.229,63	548.078,85	14.150,78
81/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO GRANÍFICA em diversas ruas (3ª ETAPA), observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).	PAV. DE RUAS DIVERSAS - 3ª ETAPA	696.945,35	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	22/05/2023	22/05/2024	91,04%	696.945,35	634.524,03	62.421,32
120/2023	Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e requalificação do Ginásio de Esportes Padre Leon Gregório localizado no município de Nossa Senhora da Glória/SE conforme Projeto Básico	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	501.713,16	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	10/10/2023	10/10/2023	15,80%	501.713,16	79.273,22	422.439,94
130/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil - localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe e de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento	ESCOLA DO LOT. LEON GREGÓRIO	3.310.532,92	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	16/11/2023	16/11/2024	5,86%	3.310.532,92	194.014,64	3.116.518,28